

COMUNE di LOREGLIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Ufficio Tecnico

Determinazione n. 57 del 19-10-2022

OGGETTO: "Interventi di messa in sicurezza versante sotto l'abitato di Loreglia - fraz. Chesio." CUP
Approvazione stato finale, liquidazione certificato di regolare esecuzione e quadro economico
finale di spesa E76B19000020006 CIG 786862853D.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;

Vista il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto l'art. 39 dello Statuto del Comune;

Visto la delibera di Giunta Comunale n. 23/19 con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio;

Premesso che:

- con Deliberazione G.C. n. 13 del 07.02.2018 veniva approvata la convenzione con l'Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne, per la gestione dell'intervento di "Messa in sicurezza versante sotto l'abitato di Loreglia- fraz. Chesio" in Comune di Loreglia per un importo complessivo di € 105.000,00, da eseguirsi con fondi ATO - annualità 2018;
- in data 26.02.2018 veniva sottoscritta la soprarichiamata convenzione tra il Comune di Loreglia e l'Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne;
- con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n° 32 del 12.11.2018 si affidava alla Dott.ssa Silvia Gay con studio in Via IV Novembre, 270 - Omegna, l'incarico per redazione relazione geologica e geologica-tecnica ai sensi del D.M. 14/01/2008 e L.R. N. 45/89, dell'intervento di "Messa in sicurezza versante sotto l'abitato di Loreglia- fraz. Chesio" in Comune di Loreglia a supporto del progetto dell'opera di cui all'oggetto;
- con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n° 33 del 12.11.2018 si affidava all'Ing. Gabriele Priotto, con studio in Gravellona Toce (VB) Corso Milano 189, l'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinatore della sicurezza dei lavori di cui trattasi;
- con Deliberazione G.C. n. 21 del 08.04.2019 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto avente un importo complessivo di quadro economico pari ad € 210.500,00, di cui € 148.000,00, quale importo lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 1.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso;
- con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 11 del 09.04.2019 veniva dato avvio ad una procedura di affidamento diretto previa consultazione di tre operatori economici, ai sensi dell'art. 1, comma 912, della L. 145/2008, per l'appalto dei lavori per "Interventi di messa in sicurezza versante sotto l'abitato di Loreglia - fraz. Chesio", per l'importo a base di gara di € 149.000,00 di cui € 148.000,00, quale importo lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 1.000,00 per oneri di sicurezza non ribassabili (IVA esclusa);
- con Determina del Responsabile del Servizio n. 15 del 19.04.2019, sono stati affidati, le opere di cui trattasi, all'impresa SISCOM srl, con sede in Arona (NO) - Via XX Settembre n. 73, con un ribasso offerto del 15,525% sull'importo a base d'appalto di €. 148.000,00, per un importo di € 125.023,00 oltre ad € 1.000,00 per oneri di sicurezza non ribassabili, per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 126.023,00 oltre ad IVA di legge
- in data 31.05.2019 al Rep. N.196 è stato stipulato il contratto d'appalto, e registrato all'Agenzia delle Entrate al Rep. N. 2418 S. 1 in data 03.06.2019 dei lavori sopracitati;
- in data 15.05.2019, veniva sottoscritta apposita convenzione tra il comune di Loreglia ed Acqua Novara VCO s.p.a., a seguito delle opere in argomento, per la manutenzione straordinaria delle fognature in frazione Chesio;
- con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n° 24 del 02.07.2019 si affidava al Geom Daniele Rainoldi di Omegna, l'incarico per coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in esecuzione cantiere dei lavori di cui trattasi;
- con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 1 del 14.01.2020 venivano approvati gli atti contabili presentati dal Direttore dei Lavori, Ing. Gabriele Priotto, relativi al 1° stato d'avanzamento dei lavori di cui trattasi, eseguiti dall'impresa appaltatrice SISCOM srl, per un importo contabile di € 89.617,00=, e

liquidata la somma risultante dal certificato di pagamento n. 1 pari a € 89.168,00= oltre a € 19.616,96= per I.V.A. al 22% e quindi per complessivi € 108.784,96

- con Deliberazione G.C. n. 26 del 26.11.2020 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera relativa agli in oggetto, per un importo netto contrattuale di Euro 144.135,32 di cui € 6.356,60 per oneri della sicurezza, oltre ad Iva di Legge;
- con Deliberazione G.C. n. 19 del 27.05.2022 stabilito, di emettere e provvedere alla chiusura contabile dei lavori, al fine di concludere i lavori in oggetto, nello stato dell'arte, rappresentando la fotografia della situazione attuale, mediante redazione di apposita perizia di variante, che escluda l'esecuzione del tratto fognario, in quanto con l'evento alluvionale dell'ottobre 2020 il Comune di Loreggia era stato interessato da precipitazioni eccezionali per intensità che hanno colpito, con particolare insistenza anche la frazione Chesio, determinando il ragguardevole cedimento della sede stradale, nell'area dell'intervento in argomento, e che pertanto necessitava ipotizzare la rimodulazione del progetto;

Visto che, per quanto in premessa esposto, i lavori possono essere considerati ultimati in data 18.12.2020, coincidente con il verbale di sospensione n. 4;

Visti gli atti di contabilità finale dei lavori all'Ing. Gabriele Priotto, dai quali risulta che l'impresa appaltatrice SISCOSM srl, ha eseguito lavori per un ammontare complessivo di € 103.428,81=, di cui € 6.025,10 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per cui il credito netto a saldo dei lavori realizzati da liquidare all'impresa appaltatrice risulta di € 14.428,81 oltre ad Iva al 22% pari ad € 3.174,34 per un totale di € 14.428,81;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione allegato agli atti della contabilità finale, emesso in data 09.09.2022 dall'Ing. Gabriele Priotto in qualità di D.L., dal quale risulta che l'importo a saldo, dei lavori regolarmente eseguiti dall'impresa appaltatrice SISCOSM srl, ammonta a netti € 19.193,84 oltre Iva di legge;

Verificata la regolarità contributiva dell'impresa SISCOSM srl, attraverso documento di regolarità contributiva prot. attraverso documento di regolarità contributiva prot. INAIL_33456238 del 15.06.2022 con scadenza validità il 13.10.2022;

Visto il quadro economico finale di spesa predisposto dall'Ufficio Tecnico in data 18.10.2019;

Visto l'art. 102 comma 2° del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, che prevede la sostituzione del collaudo con il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del predetto decreto;

Visto l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, che prescrive, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, la cessazione dell'effetto della cauzione definitiva di € 19.565,07=, prestata mediante garanzia fidejussoria n. 1441265 rilasciata dalla Elba Assicurazioni agenzia di Milano in data 03.05.2019;

Acquisito il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, espressa dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D.Lvo. n° 267 del 18/08/2000;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora vigente;

Ritenuto di provvedere in merito al presente provvedimento;

DETERMINA

- 1) di approvare gli atti di contabilità finale redatti dall'Ing. Gabriele Priotto di Gravellona Toce, in qualità di D.L., dei "Lavori di messa in sicurezza versante sotto l'abitato di Loreggia - fraz. Chesio", per un importo di € 103.428,81=, di cui € 6.025,10,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- 2) di approvare e liquidare il certificato di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dall'Ing. Gabriele Priotto in qualità di D.L., e dall'Impresa esecutrice SISCOSM srl, con sede in Arona (NO) - Via XX Settembre n. 73, da cui risulta il credito netto a saldo dei lavori realizzati da liquidare all'impresa appaltatrice pari ad € 19.193,84 oltre ad Iva al 22% pari ad € 4.222,64 per un totale di € 23.416,48;
- 3) di approvare il quadro economico finale di spesa e così determinato:

	PROGETTO	AGGIUDICATO	PERIZIA	FINALE
A-Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 148.000,00	€ 125.023,00	€ 137.778,72	€ 103.428,81
Oneri generici per la sicurezza	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 6.356,60	€ 6.025,10
Tot.	€ 149.000,00	€ 126.023,00	€ 144.135,32	€ 103.428,81
B-Somme a disposizione				
Iva sui lavori - 22%	€ 32.780,00	€ 27.725,06	€ 31.709,77	€ 22.754,34
Spese tecniche Prog., D.L.	€ 13.350,00	€ 13.350,00	€ 13.350,00	€ 13.350,00
Spese tecniche per perizia	---	---	€ 2.100,00	€ 2.100,00

C.I. su spese tecn.	€ 534,00	€ 534,00	€ 618,00	€ 618,00
Spese tecniche geologo	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00
C.I. 2% su spese tecn.	€ 52,00	€ 52,00	€ 52,00	€ 52,00
Spese tecniche Coord. Sicur	----	----	€ 3.000,00	€ 3.000,00
C.I. 5% su spese tecn.	----	----	€ 150,00	€ 150,00
Sondaggi	€ 5.929,20	€ 5.929,20	€ 5.929,20	€ 5.929,20
Iva 22% su spese tecn e C.I.	€ 3.637,92	€ 3.637,92	€ 3.637,92	€ 4.811,40
Ind. RUP ex art. 113 D.L. n.50/2016	€ 2.384,00	€ 2.384,00	€ 2.711,31	€ 2.711,31
Arrotondamenti e residui	€ 202,88	€ 28.234,82	€ 26,00	----
sommano	€ 61.500,00	€ 84.477,00	€ 66.364,68	€ 58.076,25
TOTALE	€ 210.500,00	€ 210.500,00	€ 210.500,00	€ 161.505,06

- 4) di dare atto che i lavori è finanziata per l'importo di €. 210.500,00, nel modo seguente:
- per €. 105.000,00, con fondi ATO - annualità 2018, come da convenzione con l'Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne;
 - per € 40.000,00 con Decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 107 – 114, legge 30 dicembre 2018, n.145, ove il Comune di Loreggia, è stato inserito nell'elenco delle Amministrazioni oggetto di finanziamento per la realizzazione di investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;
 - per € 65.000,00 dalla Società Acque Novara VCO;
 - per € 500,00 con fondi propri di bilancio
- 5) di svincolare la cauzione definitiva di cauzione definitiva di € 19.565,07= prestata mediante garanzia fidejussoria n. 1441265 rilasciata dalla Elba Assicurazioni agenzia di Milano in data 03.05.2019;
- 6) di dare atto che la spesa complessiva di € 160.812,16 trova imputazione all'intervento codice meccanografico 10.05.2 del bilancio corrente esercizio;
- 7) di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'ufficio segreteria.

Addi, 19/10/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Stefano De Maria



Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. n. 267/2000

Addi, 19/10/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Sig.ra Mondin Noemi



Capitolo..... Prenotazione Impegno n. Euro

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno

14 NOV 2022

..... Per 15 giorni consecutivi.

Addì, 14 NOV 2022.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Veca Nella

Veca Nella



La presente copia è conforme all'originale.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Veca Nella