


Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Addì, 21/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sig.ra Mondin Noemi




Capitolo..... ☐ Prenotazione ☐ Impegno n. ☐ Euro

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno 06 MAR 2023 Per 15 giorni consecutivi.

Addì, 06 MAR 2023

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Veca Nella



La presente copia è conforme all'originale.

Addì,

Il Segretario Comunale

COMUNE di LOREGLIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Determinazione n. 68 del 21/12/2022

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza strade Via XX settembre e Via Chesio in Frazione Chesio
CUP E75f22000590001 CIG 9212637C8B – APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

Visto l'art. 45 dello Statuto del Comune;

Visto il Decreto Sindacale prot. 1220 del 05.08.2019, con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio tecnico opere pubbliche;

Premesso che:

- Il Decreto del Ministro dell'Interno in data 18.01.2022 assegna ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti € 84.168,33 per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2022;
- L'Amministrazione intende procedere al mantenimento delle condizioni di sicurezza delle strade comunali mediante periodici interventi di manutenzione della pavimentazione delle diverse strade laddove ammalorate nonché della realizzazione di idonei parapetti;
- dovendo procedere alla realizzazione di tale intervento, si è proceduto con Determinazione del responsabile del servizio n. 60 del 07 ottobre 2021 a nominare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le fasi della progettazione, dell'affidamento, della esecuzione nella persona dell'Ing. Roberto Polo;
- con Determinazione dirigenziale n. 10 in data 31.03.2022 è stato conferito incarico professionale di progettazione definitiva, esecutiva, e successiva direzione dei lavori all'ing. Fabrizio Dido con studio in Casale Corte Cerro (VB) in Via Ramate n. 9, iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia del Verbano Cusio Ossola al n. 248
- con Deliberazione G.C. n. 13 del 27.04.2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, a firma dell'ing. Fabrizio Dido, dei lavori in argomento per un importo complessivo di € 84.168,33=, di cui € 61.450,00= per lavori inclusi € 1.100,00= per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso d'asta;

DATO ATTO che a seguito della presente approvazione il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

LAVORI DELLO STATO FINALE	€ 60.350,00
di cui oneri per la sicurezza	€ 1.100,00
TOTALE IMPORTO NETTO OPERE	€ 61.450,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 22% sui lavori di contratto	€.	13.519,00
Spese tecniche	€.	6.145,00
Cassa professionisti	€.	245,80
IVA 22% su spese tecniche e cassa	€.	1.405,98
incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	€.	1.229,00
Economie	€.	173,55
Sommano	€.	22.718,33
TOTALE COMPLESSIVO	€.	84.168,33

- che i lavori sono stati affidati, con Determinazione dirigenziale n. 16 del 10.05.2022 all'Operatore Economico Impresa Edile Morandi Giovanni (NO); con sede in Via San Defendente n. 3 a Pella (NO), per un importo di € 60.168,95=, al netto del ribasso offerto pari allo 0,30% sull'importo a base di gara, oltre ad € 1.100,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per un importo contrattuale di € 61.268,95 (iva 22% esclusa) sotto la D.L. dello stesso progettista, Ing. Fabrizio Dido con studio in Casale Corte Cerro (VB) in Via Ramate n. 9
- Con determinazione dirigenziale n. 40bis del 12.09.2022 sono stati liquidati a favore dell'impresa appaltatrice la somma risultante dal Certificato di pagamento n. 1 pari a € 26.000,00= oltre a oltre a € 5.720,00= per I.V.A. al 22% e quindi per complessivi € 31.720,00=
- Con determinazione dirigenziale n. 45 del 12.09.2022 sono stati liquidati a favore dell'impresa appaltatrice la somma risultante dal Certificato di pagamento n. 2 pari a € 31.400,00= oltre a oltre a € 6.908,00= per I.V.A. al 22% e quindi per complessivi € 38.308,00=

che i lavori sono stati consegnati il 13.05.2022 dalla D.L. con scadenza 09.09.2022
che i lavori subirono la seguente sospensione, dal 05.09.2022 al 28.11.2022, per cui a seguito della stessa il termine utile per l'esecuzione dei lavori veniva a scadere il giorno 02.12.2022;

che la direzione lavori ha predisposto il certificato di regolare esecuzione dei lavori in data 02.12.2022 da cui si rileva che l'importo complessivo netto dei lavori eseguiti a tutto il 02.12.2022 ammonta a € 61.268,95= comprensivo degli oneri per la sicurezza cui vanno dedotti gli acconti effettuati per complessivi € 26.000,00=, come da certificato di pagamento 1 e successivi € 31.400,00=, come da certificato di pagamento n. 2, per importo totale di € 57.400,00=, per cui residuano a favore dell'Impresa € 3.868,95 oltre IVA;

Preso atto che i documenti contabili ed il certificato di regolare esecuzione sono stati sottoscritti dal Responsabile unico del procedimento ing. Roberto Polo;

Verificato che i documenti contabili di addebito di cui al presente atto:

- sono corrispondenti ai termini ed alle condizioni pattuite;
- sono relativi a spese preventivamente impegnate ai sensi dell'art. 183 del DLgs 267/2000;
- rientrano nei limiti di quanto preventivamente impegnato;

Verificato altresì che i lavori risultano essere stati eseguiti in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo in quanto:

- sono stati applicati gli importi convenuti;
- risultano regolari i conteggi effettuati;
- risulta rispettata l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia;

Dato atto:

di aver acquisito il relativo CIG 9212637C8B dell'attestazione di copertura finanziaria resa dal Responsabile del Servizio Economico finanziario;
Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto di provvedere alla approvazione della documentazione contabile ed autorizzare la liquidazione di quanto dovuto

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, quanto appresso:

di approvare il Certificato di regolare esecuzione redatto il 02.12.2022 dalla DL - Ing. Fabrizio Dido con studio in Casale Corte Cerro (VB) in Via Ramate n. 9, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia del Verbano Cusio Ossola al n. 248, indicante un complessivo netto dei lavori eseguiti da parte dell'appaltatore, Impresa Edile Morandi Giovanni (NO); con sede in Via San Defendente n. 3 a Pella (NO), a tutto il 02.12.2022 che ammonta a € 61.268,95 comprensivo degli oneri per la sicurezza cui vanno dedotti gli acconti effettuati, € 26.000,00=, come da certificato di pagamento 1 ed € 31.400,00=, come da certificato di pagamento n. 2, per importo complessivo di € 57.400,00=, residuano a favore dell'Impresa € 3.868,95= oltre IVA al 22% per un totale di € 4.720,12=, relativamente ai lavori di cui al presente atto;

di autorizzare pertanto la liquidazione del saldo all'Impresa Edile Morandi Giovanni (NO); con sede in Via San Defendente n. 3 a Pella (NO).

Inoltre, dovendo procedere altresì alla liquidazione delle competenze professionali del tecnico incaricato; di liquidare e pagare all'Ingegnere Dido Fabrizio con studio in Casale Corte Cerro (VB) in Via Ramate n. 9, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia del Verbano Cusio Ossola al n. 248, progettista e direttore lavori l'importo di € 6.145,00= oltre contr. integrativo del 4% e I.V.A. al 22%, per un totale di € 7.796,78=.

Di dare atto che la spesa complessiva di € 12.516,90 = è imputata al codice di bilancio 10.05.1 del bilancio in corso;

Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per la registrazione dell'importo.

di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

Addì 21/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Stefano de Maria